

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Maßnahmen nach Planfeststellung mit belastbarer Zeitschiene für die Umsetzung			
linksrheinisch			
DV Uedesheim Deichsanierung "Am Reckberg"		Verzögerung wegen Untersuchungen Archäologie und KDB sowie offener Grunderwerb. Umsetzung begonnen, läuft voraussichtlich bis Ende 2025.	2025
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Wallach		Umsetzung der Maßnahme seit Mitte 2023. Vsl. Fertigstellung unverändert in 2028.	2028
DV Xanten-Kleve Kläranlage Lüttigen bis Wardt (Gut Grind)		Maßnahme seit September 2022 in Umsetzung. Fertigstellung unverändert in 2024 erwartet.	2024
rechtsrheinisch			
Stadt Monheim Monheim Rheinuferstraße		Grundlagen für Ausführungsplanung müssen aktualisiert werden. Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar, vsl. in 2027.	2027
BRW Rückstaudeich Itter		Baubeginn erfolgte in April 2024. Fertigstellung vsl. unverändert in 2024.	2024
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Benrath, Im Diepental		Ausführungsplanung weiterhin in Bearbeitung wegen hoher Komplexität des mobilen zweireihigen Hochwasserschutzes, Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar, vsl. in 2027.	2027
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich		Vergabeverfahren für 1.+2. Bereich aufgehoben. Derzeit Überarbeitung von Ausführungsplanung und Vergabeunterlagen. Erneute Ausschreibung in 2024. Fertigstellung vsl. 2027.	2027
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich		Vergabeverfahren für 1.+2. Bereich aufgehoben. Derzeit Überarbeitung von Ausführungsplanung und Vergabeunterlagen. Erneute Ausschreibung in 2024. Fertigstellung vsl. 2027.	2027
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich		Derzeit in Ausführungsplanung. Umsetzung im Anschluss an Ortslage Himmelgeist 1. + 2. Bereich geplant. Fertigstellung vsl. in 2028.	2028
Stadt Duisburg Deichsanierung Homberg		Planfeststellungsbeschluss vom 07.12.2023 ist rechtskräftig. Vorgezogene Herstellung einer Auflastberme noch in 2024 geplant.	2030
DV Bislich Landesgrenze Rees, 2. PA		Baubeginn erfolgte im 3. Quartal 2023. Laut Bauzeitenplan vorzeitige Fertigstellung des Hochwasserschutzes vsl. in 2025 (Steckbrief: 2028).	2028 (2025)
Maßnahmen mit belastbarer Zeitschiene für (abgeschlossene) Planfeststellung und Umsetzung			
linksrheinisch			
DV Xanten-Kleve / DV Kleve Landesgrenze Griethausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen		Planfeststellungsverfahren in Bearbeitung mit Abschluss vsl. in 2024.	2030
rechtsrheinisch			
Stadt Duisburg Sperrwerk Marientor		Plangenehmigung vom 16.05.2024 rechtskräftig. Weitere Leistungen für Ausführungsplanung können erst nach Ratsbeschluss der Stadt vergeben werden. Fertigstellung vsl. in 2029.	2029
Emschergenossenschaft Rheindeich Beeckerwerth, Auflastfilter und Deichverteidigungswege (ehem. Beeckerwerther Hs. Knipp-Str.-Rhöndorfer Str. und Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beeckerwerth)		Planfeststellungsverfahren eröffnet, PFB kann vsl. Anfang 2025 erteilt und die Maßnahme dann zeitnah umgesetzt werden, da die Baumaßnahmen (Herstellung Auflastbermen) nicht sehr komplex sind.	2026

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Maßnahmen mit belastbarer Zeitschiene für (abgeschlossene) Planfeststellung und Umsetzung			
rechtsrheinisch			
DV Bislich Landesgrenze Bislich 4. PA		Bewertung von Rückverlegungsvarianten als Folge OVG-Urteil ist erfolgt. Planfeststellungsbeschluss in Bearbeitung bis vsl. 2024. Prognostizierte Bauzeit hat sich leicht verlängert.	2028
DV Bislich Landesgrenze Rees, 3. PA		Planfeststellungsbeschluss am 26.03.2024 erteilt, jedoch zwei Klagen anhängig. Vsl. frühere Fertigstellung als im FDS 2023 benannt.	2028
Maßnahmen mit nicht belastbarer Zeitschiene			
linksrheinisch			
DV Dormagen-Zons Große Lösung Abschnitte 1 bis 8 inkl. Leitdeichkopf		anhängige Feststellungsklage des DV gegen BR, sehr komplexe Maßnahme, derzeit Synopse durch den DV in finaler Bearbeitung, weitere Verzögerungen sind zu erwarten.	/
DV Dormagen-Zons Flügeldeich / Leitdeich Dormagen-Zons (Abschnitt 9)		s.o., Maßnahme erst nach Planfeststellung „Große Lösung Abschnitte 1 bis 8 inkl. Leitdeichkopf“	/
Stadt Neuss Hafenmauer		Die Gesamtmaßnahme soll zukünftig durch die Errichtung eines Hochwassersperrwerks im Neusser Hafen substituiert werden.	/
DV Friemersheim Deichsanierung Krefeld-Uerdingen (Bayer-Deich)		Fertigstellung der Genehmigungsplanung vsl. Ende 2025. Verfahrenseröffnung nach derzeitiger Zeitplanung erst im Laufe 2028 möglich.	/
DV Friemersheim Deichsanierung Baerl bis Gerdtweg		Fertigstellung der Genehmigungsplanung vsl. Mitte 2025. Verfahrenseröffnung nach derzeitiger Zeitplanung erst Anfang 2027 möglich.	/
DV Duisburg-Xanten Polder Orsoy Land (ehem. RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg)		Einstufung aufgrund Poldermaßnahme, Planfeststellungsverfahren in 2022 eröffnet, Nachbearbeitung vers. Unterlagen erforderlich. Nach Vorlage Fortsetzung des PFV bis vsl. Ende 2025.	/
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Birten		Eröffnung des Verfahrens verzögert sich aufgrund fehlerhafter Planungsgrundlagen, vsl. im 3. Quartal 2024. Nach Beteiligung und Erörterungstermin ist Umsetzbarkeit konkreter einschätzbar.	/
DV Duisburg-Xanten Oberstromige Anbindung Xantener Altrhein		Planungen ausgesetzt, da vorab seitens MUNV neue Machbarkeitsstudie beabsichtigt.	/
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Baerl-Orsoy* (4 untersuchte Anlagen in einer Maßnahme)		Weiterhin Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil, erforderlichem GW-Modell, mögl. Umlanungen und weiteren Planungsunsicherheiten.	/
DV Xanten-Kleve Hof Knollenkamp - Brücke Emmerich		Verfahrensseitige Verzögerungen im FDS 2023. Erneute Offenlage Mitte 2024 und Fortsetzung des Verfahrens bis Ende 2025 vorgesehen.	/
rechtsrheinisch			
Stadt Monheim Ausgleich Fehlhöhen Monheimer Straße (Baumberger Deich) und Marina Greisbachsee		Neu im Fahrplan Deichsanierung aufgenommen. Eröffnung PFV vsl. nicht vor 2028 möglich.	/
Stadt Düsseldorf Sanierung Himmelgeister Rheinbogen		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil. Derzeit Bewertung möglicher Rückverlegungsvarianten. Vorlage Bewertungsmatrix vsl. Mitte 2024.	/

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Maßnahmen mit nicht belastbarer Zeitschiene			
rechtsrheinisch			
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Lohausen		Bewertung möglicher Rückverlegungsvarianten als Folge OVG-Urteil ist erfolgt. Planfeststellungsverfahren kann Anfang 2025 eröffnet werden.	/
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/ An St. Swibert)		Mangelnder Planungsfortschritt, erf. Retentionsraum muss vorweg an anderer Stelle geschaffen werden.	/
Stadt Duisburg Neuenkamp		Entwurfs- u. Genehmigungsplanung in Bearbeitung, Verfahrensbeginn aufgrund Priorisierung bis 2025 zurückgestellt.	/
Stadt Duisburg Laar/Beeckerwerth		Entwurfs- u. Genehmigungsplanung in Bearbeitung, Verfahrensbeginn aufgrund Priorisierung bis 2025 zurückgestellt.	/
Stadt Duisburg Rückstaudeiche Anger		Mangelnder Planungsfortschritt, Vergabe von Ing.-Leistungen und Planungsbeginn ab Mitte 2025.	/
DV Mehrum Deichsanierung Götterswickerhamm (Mehrum 3)		Zielsetzungen im Fahrplan Deichsanierung verfehlt. Maßnahme muss neu platziert werden. Verfahrensbeginn ab Mitte 2027 möglich.	/
DV Bislich Landesgrenze Bislich 5. PA		Erarbeitung einer Vorzugsvariante mit Rückverlegungsvarianten als Folge OVG-Urteil ist erfolgt. Verfahrensbeginn aufgrund Priorisierung bis 2026 zurückgestellt.	/
DV Bislich Landesgrenze RHR Lohrwardt		Besondere Herausforderung, da Poldermaßnahme, sehr komplexe Maßnahme, derzeit kein wesentlicher Planungsfortschritt bei der Vorplanung.	/
DV Bislich Landesgrenze Haffen-Mehr 5. u. 7. PA		sehr komplexe Maßnahme, daher langsamer Planungsfortschritt, Verfahrensbeginn ab Mitte 2026 möglich..	/
DV Bislich Landesgrenze Rees, 8. PA		Bestandserfassung und Grundlagenermittlung, kein wesentlicher Planungsfortschritt	/

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis				
Anlagen mit Untersuchungsbedarf							
linksrheinisch							
Neue Deichschau Heerdt Löricker Deich		Derzeit Überprüfung der Standsicherheit. Es wird vsl. kein Sanierungsbedarf bestehen.	/				
Stadt Neuss Rheindeich Neuss		Fehlhöhen aus Vermessung bekannt. Weitere Untersuchungen laufen.	/				
rechtsrheinisch							
Stadt Düsseldorf Hamm/Volmerswerth		Teilsanierung der Mauer im Abschnitt Hamm begonnen. Für beide Abschnitte wurden Untersuchungen für Statusbericht Teil A durchgeführt. Ergebnisse offen.	/				
Stadt Düsseldorf Flehe		Machbarkeitsstudie in 2010 erfolgt, bislang jedoch keine weiteren Untersuchungen.	/				
Stadt Düsseldorf Mauer Kaiserwerth		Notsicherung der Hochwasserschutzmauer wurde in 2021 umgesetzt. Langfristig besteht Sanierungsbedarf, aktuell keinen neuen Untersuchungen vorgesehen.	/				
Stadt Duisburg Ruhort		Untersuchungen wurden durchgeführt, abschließender Bericht liegt noch nicht vor.	/				
DV Bislich Landesgrenze Mauer Uniquema		Zeitraum für Untersuchungen ist noch zu konkretisieren.	/				
Bereits umgesetzte Maßnahmen							
linksrheinisch							
Stadt Krefeld Hochwasserschutz Uerdingen II		Maßnahme abgeschlossen. Stadt Krefeld wurde aus der Hochwasserschutzpflicht entlassen.	2023				
DV Xanten-Kleve Mauer Grieth - Hof Knollenkamp		Maßnahme abgeschlossen	2018				
DV Xanten-Kleve Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei Griethausen		Hochwasserschutz hergestellt, Fischdurchgängigkeit noch nicht	2021				
rechtsrheinisch							
Stadt Duisburg Marientorschleuse (redundanter Verschluss)		Maßnahme abgeschlossen	2016				
duisport Duisburger Häfen AG Parallelhafen III - 1. / 2. / 3. BA		Maßnahme abgeschlossen	2022				
DV Bislich Landesgrenze Rees, 4. PA		Maßnahme abgeschlossen	2021				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">Planfeststellung erfolgt (Datum)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">Planfeststellung in Arbeit</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">Maßnahme vor Verfahrenseröffnung</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0ffe0;">untersuchungsbedürftige Anlage</td> </tr> </table>				Planfeststellung erfolgt (Datum)	Planfeststellung in Arbeit	Maßnahme vor Verfahrenseröffnung	untersuchungsbedürftige Anlage
Planfeststellung erfolgt (Datum)							
Planfeststellung in Arbeit							
Maßnahme vor Verfahrenseröffnung							
untersuchungsbedürftige Anlage							