

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Maßnahmen nach Planfeststellung mit belastbarer Zeitschiene für die Umsetzung			
linksrheinisch			
DV Uedesheim Deichsanierung "Am Reckberg"		Umsetzung begonnen, läuft voraussichtlich bis Ende 2024	2024
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Wallach		Vergabe der Bauleistungen erfolgt, Umsetzung der Maßnahme begonnen.	2028
DV Xanten-Kleve Kläranlage Lüttigen bis Wardt (Gut Grind)		Anhängige Klage wurde zurückgezogen, Verfahren beim OVG Münster eingestellt. Maßnahme seit September 2022 in Umsetzung.	2024
rechtsrheinisch			
Stadt Monheim Monheim Rheinuferstraße		Grundlagen für Ausführungsplanung müssen aktualisiert werden. Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2026
BRW Rückstauedeich Itter		Ausführungsplanung abgeschlossen, derzeit Vorbereitung der Vergabe, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2024
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal		Ausführungsplanung in Bearbeitung, Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2026
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich		Ausführungsplanung abgeschlossen, derzeit Vorbereitung Vergabeverfahren. Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2025
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich		Ausführungsplanung abgeschlossen, derzeit Vorbereitung Vergabeverfahren. Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2025
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich		Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig nach Entscheidung BVerwG, in Ausführungsplanung.	2027
DV Bislich Landesgrenze Rees, 2. PA		Vergabeverfahren wurde durchgeführt. Baubeginn vorauss. im 3. Quartal 2023.	2028
Maßnahmen mit belastbarer Zeitschiene für (abgeschlossene) Planfeststellung und Umsetzung			
linksrheinisch			
Stadt Duisburg Deichsanierung Homberg		Erörterungstermin wurde durchgeführt, Planfeststellungsbescheid wird vsl. 3. Quartal 2023 erteilt. Hindernisse sind derzeit nicht zu erwarten.	2030
rechtsrheinisch			
Emschergenossenschaft Rheideich Beeckerwerth, Auflastfilter und Deichverteidigungswege (ehem. Beeckerwerther Hs. Knipp-Str.-Rhöndorfer Str.)		Vorprüfung abgeschlossen, Planfeststellungsverfahren eröffnet, Verfahrensseitige Verzögerungen aufgrund Priorisierung anderer Verfahren sind zu erwarten.	2026
Emschergenossenschaft Rheideich Beeckerwerth, Auflastfilter und Deichverteidigungswege (ehem. Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beeckerwerth)		Vorprüfung abgeschlossen, Planfeststellungsverfahren eröffnet, Verfahrensseitige Verzögerungen aufgrund Priorisierung anderer Verfahren sind zu erwarten.	2026

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Maßnahmen mit belastbarer Zeitschiene für (abgeschlossene) Planfeststellung und Umsetzung			
rechtsrheinisch			
DV Bislich Landesgrenze Bislich 4. PA		Erörterungstermin durchgeführt. Bewertung von Rückverlegungsvarianten als Folge OVG-Urteil ist erfolgt. Planfeststellungsbeschluss in Bearbeitung.	2027
DV Bislich Landesgrenze Rees, 3. PA		Verzögerungen aufgrund Planergänzungen, erforderlicher Nachbearbeitungen und Rückverlegungsbetrachtung als Folge OVG-Urteil. PFB für Ende 2023 avisiert.	2030
Maßnahmen mit nicht belastbarer Zeitschiene			
linksrheinisch			
DV Dormagen-Zons Große Lösung Abschnitte 1 bis 8 inkl. Leitdeichkopf		Feststellungsklage des DV gegen BR, derzeit kein Verfahrensfortschritt, weitere Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil sind zu erwarten, sehr komplexe Maßnahme	/
DV Dormagen-Zons Flügeldeich / Leitdeich Dormagen-Zons (Abschnitt 9)		s.o., Maßnahme erst nach Planfeststellung „Große Lösung Abschnitte 1 bis 8 inkl. Leitdeichkopf“	/
Stadt Neuss Hafenmauer		Die Gesamtmaßnahme soll zukünftig durch die Errichtung eines Hochwassersperrwerks im Neusser Hafen substituiert werden.	/
DV Friemersheim Deichsanierung Krefeld-Uerdingen (Bayer-Deich)		Erstmals seit 2018 Rückmeldung zum Fahrplan mit aktualisierter Zeitschiene. Fertigstellung der Genehmigungsplanung vsl. Ende 2025.	/
DV Friemersheim Deichsanierung Baerl bis Gerdtweg		Erstmals seit 2018 Rückmeldung zum Fahrplan mit aktualisierter Zeitschiene. Fertigstellung der Genehmigungsplanung vsl. Mitte 2025.	/
DV Duisburg-Xanten Polder Orsoy Land (ehem. RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg)		Einstufung aufgrund Poldermaßnahme, Planfeststellungsverfahren eröffnet, Nachbearbeitung vers. Unterlagen erforderlich und verfahrensseitige Verschiebungen.	/
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Birten		Eröffnung des Verfahrens mit Offenlage vsl. im 4. Quartal 2023. Nach Beteiligung und Erörterungstermin ist Umsetzbarkeit konkreter einschätzbar.	/
DV Duisburg-Xanten Oberstromige Anbindung Xantener Altrhein		Planungen ausgesetzt, da vorab seitens MUNV neue Machbarkeitsstudie beabsichtigt.	/
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Baerl-Orsoy* *(4 untersuchte Anlagen in einer Maßnahme)		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil, erforderlichem GW-Modell und weiteren Planungsunsicherheiten.	/
DV Xanten-Kleve Hof Knollenkamp - Brücke Emmerich		Umfassende Planänderungen mit Rückverlegung als Folge OVG-Urteil erforderlich. Erneute Offenlage im 3. Quartal 2023. Fortsetzung Verfahren aufgrund Priorisierung der PFV erst in 2025 möglich.	/
DV Xanten-Kleve / DV Kleve Landesgrenze Griethausen bis Schleuse Brien, Schleuse Brien		Verfahrensseitige Verzögerungen aufgrund erweiterte Rückverlegungsbetrachtung aus OVG-Urteil, weitere Planergänzungen und Priorisierung anderer PFV.	/
rechtsrheinisch			
Stadt Monheim Ausgleich Fehlhöhen Monheimer Straße (Baumberger Deich) und Marina Greisbachsee		Neu im Fahrplan Deichsanierung aufgenommen. Eröffnung PFV vsl. nicht vor 2028 möglich.	/
Stadt Düsseldorf Sanierung Himmelgeister Rheinbogen		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil. Derzeit Bewertung möglicher Rückverlegungsvarianten.	/

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Maßnahmen mit nicht belastbarer Zeitschiene			
rechtsrheinisch			
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Lohausen		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil. Derzeit Bewertung möglicher Rückverlegungsvarianten. Verfahrensseitige Verschiebung zu erwarten.	/
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/ An St. Swibert)		mangelnder Planungsfortschritt	/
Stadt Duisburg Sperrwerk Marientor		Eröffnung des Verfahrens vsl. 1. Quartal 2024, technische Vorprüfung inzwischen erfolgt. Nach Erörterungstermin ist Umsetzbarkeit konkreter einschätzbar.	/
Stadt Duisburg Neuenkamp		Entwurfsplanung begonnen, Verfahrensbeginn aufgrund Priorisierung bis 2025 zurückgestellt	/
Stadt Duisburg Laar/Beeckerwerth		Entwurfsplanung begonnen, Verfahrensbeginn aufgrund Priorisierung bis 2025 zurückgestellt	/
Stadt Duisburg Rückstaudeiche Anger		mangelnder Planungsfortschritt	/
DV Mehrum Deichsanierung Götterswickerhamm (Mehrums 3)		Zielsetzungen im Fahrplan Deichsanierung wiederholt und deutlich verfehlt.	/
DV Bislich Landesgrenze Bislich 5. PA		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil. Derzeit Bewertung möglicher Rückverlegungsvarianten. Verfahrensseitige Verschiebung zu erwarten.	/
DV Bislich Landesgrenze RHR Lohrwardt		Einstufung aufgrund Poldermaßnahme, sehr komplexe Maßnahme, derzeit kein wesentlicher Planungsfortschritt bei der Vorplanung.	/
DV Bislich Landesgrenze Haffen-Mehr 5. u. 7. PA		sehr komplexe Maßnahme, daher langsamer Planungsfortschritt, Verfahrensseitige Verschiebung aufgrund Priorisierung ist zu erwarten.	/
DV Bislich Landesgrenze Rees, 8. PA		mangelnder Planungsfortschritt	/

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Anlagen mit Untersuchungsbedarf			
linksrheinisch			
Neue Deichschau Heerdt Lörricker Deich		Für die Anlagen der Neuen Deichschau Heerdt wird "Fehlanzeige" gemeldet, so dass dort aktuell keine Deichsanierungsprojekte im Umsetzungsfahrplan abzubilden wären.	/
Stadt Neuss Rheindeich Neuss		Fehlhöhen aus Vermessung bekannt. Weitere Untersuchungen laufen.	/
rechtsrheinisch			
Stadt Düsseldorf Hamm/Volmerswerth		Abschnitt Hamm: Teilsanierung der Mauer geplant. Abschnitt Vollmerswerth: Untersuchungen für Statusbericht Teil A durchgeführt. Ergebnisse offen.	/
Stadt Düsseldorf Flehe		Machbarkeitsstudie in 2010 erfolgt, bislang jedoch keine weiteren Untersuchungen.	/
Stadt Düsseldorf Mauer Kaiserwerth		Notsicherung der Hochwasserschutzmauer wurde in 2021 umgesetzt. Langfristig besteht Sanierungsbedarf, aktuell keinen neuen Untersuchungen vorgesehen.	/
Stadt Duisburg Ruhort		Untersuchungen wurden durchgeführt, abschließender Bericht liegt noch nicht vor.	/
DV Bislich Landesgrenze Mauer Uniquema		Zeitraum für Untersuchungen ist noch zu konkretisieren.	/
Bereits umgesetzte Maßnahmen			
linksrheinisch			
Stadt Krefeld Hochwasserschutz Uerdingen II		Maßnahme abgeschlossen. Stadt Krefeld wurde aus der Hochwasserschutzpflicht entlassen.	2023
DV Xanten-Kleve Mauer Grieth - Hof Knollenkamp		Maßnahme abgeschlossen	2018
DV Xanten-Kleve Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei Griethausen		Hochwasserschutz hergestellt, Fischdurchgängigkeit noch nicht	2021
rechtsrheinisch			
Stadt Duisburg Marientorschleuse (redundanter Verschluss)		Maßnahme abgeschlossen	2016
duisport Duisburger Häfen AG Parallelhafen III - 1. / 2. / 3. BA		Maßnahme abgeschlossen	2022
DV Bislich Landesgrenze Rees, 4. PA		Maßnahme abgeschlossen	2021

Planfeststellung erfolgt (Datum)
Planfeststellung in Arbeit
Maßnahme vor Verfahrenseröffnung
untersuchungsbedürftige Anlage