

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Belastbarkeit Umsetzbarkeit	Begründung	Umsetzung geplant bis
Maßnahmen nach Planfeststellung mit belastbarer Zeitschiene für die Umsetzung			
linksrheinisch			
DV Uedesheim Deichsanierung "Am Reckberg"		Umsetzung begonnen	2024
Stadt Krefeld Hochwasserschutz Uerdingen II		Baubeginn ist Anfang September 2022 erfolgt.	2022
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Wallach		leichter Verzug bei Baubeginn, derzeit Vergabeverfahren der Bauleistungen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2028
DV Xanten-Kleve Kläranlage Lüttigen bis Wardt (Gut Grind)		Anhängige Klage wurde zurückgezogen, Verfahren beim OVG Münster eingestellt. Baubeginn ist Anfang September 2022 erfolgt.	2024
rechtsrheinisch			
Stadt Monheim Monheim Rheinuferstraße		Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2024
BRW Rückstaudeich Itter		Ausführungsplanung in Bearbeitung, Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2023
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal		Ausführungsplanung in Bearbeitung, Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2026
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich		Ausführungsplanung in Bearbeitung, Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2025
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich		Ausführungsplanung in Bearbeitung, Vergabe Bauleistung offen, Maßnahme grundsätzlich umsetzbar.	2025
DV Bislich Landesgrenze Rees, 2. PA		Detailabstimmung in Ausführungsplanung noch erforderlich, Vergabeverfahren beginnt September 2022, Maßnahmen grundsätzlich umsetzbar.	2027
Maßnahmen mit belastbarer Zeitschiene für (abgeschlossene) Planfeststellung und Umsetzung			
linksrheinisch			
Stadt Duisburg Deichsanierung Homberg		Planfeststellungsverfahren eröffnet, nach Erörterungstermin ist Umsetzbarkeit konkreter einschätzbar.	2029
rechtsrheinisch			
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich		Ausführungsplanung begonnen, ggf. Nichtzulassungsbeschwerde.	2027
Emschergenossenschaft Rheindeich Beeckerwerth, Auflastfilter und Deichverteidigungswege (ehem. Beeckerwerther Hs. Knipp-Str.-Rhöndorfer Str.)		Vorprüfung abgeschlossen, Planfeststellungsverfahren eröffnet, Hindernisse sind derzeit nicht zu erwarten.	2025
Emschergenossenschaft Rheindeich Beeckerwerth, Auflastfilter und Deichverteidigungswege (ehem. Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beeckerwerth)		Vorprüfung abgeschlossen, Planfeststellungsverfahren eröffnet, Hindernisse sind derzeit nicht zu erwarten.	2025

Maßnahmen mit **nicht** belastbarer Zeitschiene

linksrheinisch			
DV Dormagen-Zons Große Lösung Abschnitte 1-8		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil, sehr komplexe Maßnahme	/
DV Dormagen-Zons Flügeldeich / Leitdeich Dormagen-Zons		s.o., Maßnahme erst nach Planfeststellung „Große Lösung Abschnitte 1-8“	/
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Baerl-Orsoy* *(4 untersuchte Anlagen in einer Maßnahme)		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
DV Xanten-Kleve Hof Knollenkamp - Brücke Emmerich		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
DV Xanten-Kleve / DV Kleve Landesgrenze Griethausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
DV Duisburg-Xanten Polder Orsoy Land (ehem. RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg)		Einstufung aufgrund Poldermaßnahme, Vorprüfung abgeschlossen, Planfeststellungsverfahren eröffnet	/
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Birten		Eröffnung des Verfahrens vsl. 4. Quartal 2022. Nach Vorprüfung und Erörterungstermin ist Umsetzbarkeit konkreter einschätzbar.	/
Stadt Neuss Hafenmauer		Die Gesamtmaßnahme soll zukünftig durch die Errichtung eines Hochwassersperrwerks im Neusser Hafen substituiert werden.	/
DV Duisburg-Xanten Oberstromige Anbindung Xantener Altrhein		Planungen ausgesetzt, da vorab seitens MUNV neue Machbarkeitsstudie beabsichtigt.	/
DV Friemersheim Deichsanierung Krefeld-Uerdingen (Bayer-Deich)		keine Rückmeldung zum Fahrplan	/
DV Friemersheim Deichsanierung Baerl bis Gerdtweg		keine Rückmeldung zum Fahrplan	/
rechtsrheinisch			
Stadt Düsseldorf Sanierung Himmelgeister Rheinbogen		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Lohausen		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
DV Bislich Landesgrenze Bislich 5. PA		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
DV Bislich Landesgrenze Bislich 4. PA		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
DV Bislich Landesgrenze Rees, 3. PA		Verzögerungen aufgrund OVG-Urteil	/
Stadt Duisburg Sperrwerk Marientor		Eröffnung des Verfahrens vsl. 1. Quartal 2023. Nach Vorprüfung und Erörterungstermin ist Umsetzbarkeit konkreter einschätzbar.	/
DV Bislich Landesgrenze RHR Lohwardt		Einstufung aufgrund Poldermaßnahme, sehr komplexe Maßnahme	/

Maßnahmen mit **nicht** belastbarer Zeitschiene

DV Bislich Landesgrenze Haffen-Mehr 5. u. 7. PA		sehr komplexe Maßnahme, daher langsamer Planungsfortschritt	/
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/ An St. Swibert)		mangelnder Planungsfortschritt	/
Stadt Duisburg Neuenkamp		mangelnder Planungsfortschritt	/
Stadt Duisburg Laar/Beeckerwerth		mangelnder Planungsfortschritt	/
Stadt Duisburg Rückstaudeiche Anger		mangelnder Planungsfortschritt	/
DV Bislich Landesgrenze Rees, 8. PA		mangelnder Planungsfortschritt	/
DV Mehrum Deichsanierung Götterswickerhamm (Mehrums 3)		Zielsetzungen im Fahrplan Deichsanierung wiederholt und deutlich verfehlt.	/

Anlagen mit Untersuchungsbedarf

linksrheinisch

Neue Deichschau Heerdt Löricker Deich		Für die Anlagen der Neuen Deichschau Heerdt wird "Fehlanzeige" gemeldet, so dass dort aktuell keine Deichsanierungsprojekte im Umsetzungsfahrplan abzubilden wären.	/
Stadt Neuss Rheindeich Neuss		Fehlhöhen aus Vermessung bekannt. Weitere Untersuchungen laufen.	/

rechtsrheinisch

Stadt Monheim Baumberger Deich		Seit 2019 aufgrund eines im Geltungsbereich parallel laufenden Planungsvorhabens vorerst zurückgestellt. Keine neuen Untersuchungen geplant.	/
Stadt Düsseldorf Hamm/Vollmerswerth		Keine neuen Untersuchungen geplant. Abschnitt Hamm: Teilsanierung der Mauer geplant. Abschnitt Vollmerswerth: Untersuchungen für Statusbericht laufen.	/
Stadt Düsseldorf Flehe		Machbarkeitsstudie in 2010 erfolgt, bislang jedoch keine weiteren Untersuchungen.	/
Stadt Düsseldorf Mauer Kaiserwerth		Notsicherung der Hochwasserschutzmauer wurde in 2021 umgesetzt. Langfristig besteht Sanierungsbedarf, aktuell keinen neuen Untersuchungen vorgesehen.	/
Stadt Duisburg Ruhort		Untersuchungen wurden durchgeführt, abschließender Bericht liegt noch nicht vor.	/
DV Bislich Landesgrenze Mauer Uniquema		Zeitraum für Untersuchungen ist noch zu konkretisieren.	/

Bereits umgesetzte Maßnahmen

linksrheinisch			
DV Xanten-Kleve Mauer Grieth - Hof Knollenkamp		Maßnahme abgeschlossen	2018
DV Xanten-Kleve Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei Griethausen		Hochwasserschutz hergestellt, Fischdurchgängigkeit noch nicht	2021
rechtsrheinisch			
Stadt Duisburg Marientorschleuse (redundanter Verschluss)		Maßnahme abgeschlossen	2016
duisport Duisburger Häfen AG Parallelhafen III - 1. / 2. / 3. BA		Maßnahme abgeschlossen	2022
DV Bislich Landesgrenze Rees, 4. PA		Maßnahme abgeschlossen	2021

Planfeststellung erfolgt (Datum)
Planfeststellung in Arbeit
Maßnahme vor Verfahrenseröffnung
untersuchungsbedürftige Anlage