

HW-Pflichtiger linksrheinisch	Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Soll-Ist-Vergleich
DV Dormagen Zons	Große Lösung Abschnitte 1-6													Planung verzögert sich, Verschiebung um ein Jahr
DV Dormagen Zons	Flügeldeich Dormagen Zons													
DV Uedesheim	Deichsanierung „Am Reckberg“ *)													keine Antragstellung, Verschiebung durch Umplanung; Vorlage bis März 2016; wenn BR ausgelastet erfolgt PF erst später
Stadt Neuss	Hafenmauer													
Stadt Krefeld	Hochwasserschutz Uerdingen II													Vorplanung und Genehmigungsplanung noch nicht begonnen
Stadt Duisburg	Deichsanierung Homberg													Scoping 21.08.2015, Vorplanung und Genehmigungsplanung; Verschiebung abgestimmt
DV Orsoy	RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg													Vorlage der verfahrensfähigen Antragsunterlagen nicht möglich, daher Verschiebung
DV Poll	Deichsanierung Wallach													z.Zt. Planfeststellungsverfahren
DV Poll	Deichsanierung Birten													
DV Poll	oberstromige Anbindung Xantener Altrhein													Genehmigungsplanung wurde Ende 2015 nicht fertig
DV Xanten – Kleve	Kläranlage Lüttingen bis Wardt (Gut Grind)													
DV Xanten - Kleve	Mauer Grieth - Hof Knollenkamp													Planfeststellung erfolgt (31.03.2015)
DV Xanten – Kleve	Hof Knollenkamp – Brücke Emmerich													
DV Xanten - Kleve	Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei Griethausen													zusätzliche Gutachten aus dem Verfahren heraus, erweiterte Prüfung, keine Planfeststellung Ende 3. Quartal 2015 möglich
DV Xanten - Kleve	Griethausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen													
rechtsrheinisch														
Stadt Monheim	Monheim Rheinfurstraße *)													Vorlage ungeprüfter Unterlagen 6.12.2015; Verfahrensstart in 2016 wahrscheinlich
BRW	Rückstaudeich Itter													Bericht BRW vom 21.12.2015 über bisher unbestimmte zeitliche Verzögerung
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal													Offenlegung durchgeführt, stadtinterne Beteiligung ebenfalls nachzuholen
Stadt Düsseldorf	Sanierung Himmelgeister Rheinbogen *)													ungeprüfte Unterlagen am 22.12.2015 eingereicht, z.Zt. technische Prüfung
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich													Planfeststellung erfolgt (18.11.2015)
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich													Planfeststellung erfolgt (30.10.2014)
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich *)													keine Vorlage verfahrensfähiger Unterlagen zum vereinbarten Zeitpunkt; Verschiebung auf Wunsch der Stadt
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Lohausen													
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/An St Swibert)													
Stadt Duisburg	Marientorschleuse (redundanter Verschluss)													Plangenehmigung erfolgt (10.03.2015)
Stadt Duisburg	Sperrwerk Marientor													vereinfachtes Verfahren wahrscheinlich; Vorlage fristgerecht möglich;
duisport Duisburger Hafen AG	öffentl. HWS Parallelhafen PA 1 - 3 (3 Einzelverfahren notw.!)													Plangenehmigung 1.PA (4.12.2014), Anträge 2./3. PA stehen noch aus
Stadt Duisburg	Neuenkamp													Termintausch mit Laer/Beckerwerth
Stadt Duisburg	Laar/Beckerwerth													Termintausch mit Neuenkamp
Emscherogenossenschaft	Beckerwerth Hs. Knipp-Str. – Rhöndorfer Str.													
Emscherogenossenschaft	Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beckerwerth													
DV Mehrum	Deichsanierung Götterswicker-hamm (Mehrums 3)													z.Zt. Planfeststellungsverfahren; Umplanung aufgrund der vielen Einwände im Verfahren; dadurch erhebliche Verzögerung
DV Bislich-Landesgrenze	Bislich, 5. PA													
DV Bislich-Landesgrenze	Bislich 4.PA													
DV Bislich-Landesgrenze	Poldererweiterung Reckerfeld													
DV Bislich-Landesgrenze	Haffen-Mehr 5. U. 7. PA													
DV Bislich-Landesgrenze	Rees, 8. PA													
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 3. PA													
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 2. PA													Planfeststellungsverfahren wird verspätet eingeleitet (1. Quartal 2016)
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 4. PA													Planfeststellung erfolgt (17.11.2015)

■ Planfeststellungszeitraum unter Berücksichtigung der Rückmeldungen 2015
■ Planfeststellungszeitraum Wunsch HWS-Pflichtige 2015
■ Planfeststellungszeitraum lt. ursprünglichem Fahrplan 2014

*) Verfahrensdurchführung nur bei entspr. Kapazität bei der BR Düsseldorf (d.h. evtl. auch erst zu einem späteren Zeitpunkt)