

08.12.2015

Tischvorlage

zu **TOP 6/63 RR** am **10.12.2015**
(3/55 VA)

Landesstraßenbauprogramme 2016 – Prioritätenreihungen der Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Um- und Ausbaumaßnahmen an Landesstraßen bis 3,0 Mio. EUR Gesamtkosten (UA IIa) und der Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Radwegebaumaßnahmen an bestehenden Landesstraßen (UA IIr)

hier: Berichterstattung und Beschlussfassung

- Sachverhaltsschilderung
- Ergänzende Listen mit den detaillierten Informationen zum zum Planungsstand zu Anlage 1 und Anlage 2 der Vorlage
- Anfrage der CDU-Fraktion vom 23.11.2015

Bezirksregierung Düsseldorf
Dez. 25
Az: 25.11.01.02

Düsseldorf, 04.12.2015
Thomas Plück
 3275

Landesstraßenbauprogramme 2016 - Prioritätenreihungen der Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Um- und Ausbaumaßnahmen an Landesstraßen bis 3,0 Mio. EUR Gesamtkosten (UAlla) und der Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Radwegebaumaßnahmen an bestehenden Landesstraßen (UAllr)

hier: Berichterstattung und Beschlussfassung

Sachverhaltsschilderung

In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 26.11.2015 wurde die Bezirksregierung bzw. der Landesbetrieb Straßenbau NRW aufgefordert entsprechend der Anfrage der CDU-Fraktion vom 23.11.2015 ergänzende Informationen zum Planungsstand der einzelnen Maßnahmen in Anlage 1 und Anlage 2 der Vorlage zu geben.

In Anbetracht der Kürze der Zeit ist dies in dieser Tischvorlage aktuell für die jeweils fünf Maßnahmen mit den besten Prioritätswerten erfolgt.

gez. Plück

Aktueller Rang	Projektkennung	Straße	Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten [Mio €]	Planungsstandangabe zur Sitzung am 26.11.2015	Detailangaben aktuell	Erwarteter Arbeitsablauf
1	43-4489	L	439	Um- und Ausbau mit Radweg in Hattingen (Kohlenstraße) (3. BA)	1,620	Vorentwurf in Arbeit	Vorentwurf bis März 2016 genehmigt. Einleitung der Planfeststellungsunterlagen bis Ende 2016.	Beschluss Frühjahr 2018 Bau ab 2019 Finanzierung 2019/20
2	48-3037	L	427	ME-Langenberg Bonsfelder Str. Fahrbahnerweiterung am Bahnübergang	1,278	Vorentwurf in Arbeit	Derzeit Erarbeitung Vorentwurf incl. Konzeptstudie für Bauwerkserneuerung, Abstimmung des Bauwerks mit Bergisch-Rheinischem Wasserverband Einleitung Planfeststellungsentswurf ca. ab Anfang 2017	Beschluss Ende 2018 Bau ab Herbst 2020 Finanzierung 2020/21
3	48-4791	L	384	Umbau Krzg (Verlegung) bei KR/Holterhöfe (mit L 461)	1,428	Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig/ unanfechtbar	Ausführungsplanung in Bearbeitung	Bau ab Herbst 2016 Finanzierung 2016/17
4	43-4831	L	156	Ausb zw. Heiligenhaus und Hofermühle, DB-u.Rw-Brücke	2,096	Vorplanung hat begonnen/ Planungsauftrag wurde erteilt.	Die Bauwerkserneuerung ist dringend erforderlich (Bauwerksnote 3,9). Infolge dessen sind die Fahrbahnsanierung und die Radwegeerstellung als Teilstück notwendig. Zur Zeit erfolgt die Erarbeitung der Konzeptplanung bis zum I. Quartal 2016: Anschließend Abstimmung mit der Stadt Heiligenhaus, ob eine Vollsperrung möglich ist. Dann könnte in 2017 gebaut werden. Ansonsten ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, da ein Bauwerksprovisorium mit Fahrbahnverswenkung und ggf.ein Hausabriss erforderlich sind. Frühester Baubeginn wäre dann erst 2019 möglich.	Bau ab 2017 oder ab 2019 in Abhängigkeit einer erforderlichen Planfeststellung.
5	48-4042	L	26	/361/461, Willich Umbau des Knotens	0,938	Vorentwurf in Arbeit.	Zur Zeit Vorentwurf Gemeinsame Einleitung der Planfeststellung mit der unmittelbar anschließenden Maßnahme A44, L 26, AS Willich-Münchheide, im III. Quartal 2016.	Beschluss Ende 2018 Bau ab Sommer 2020 Finanzierung 2020/21

Aktueller Rang	Projekt-kennung	Straße	Nr	Projektbezeichnung	Gesamt-kosten [Mio €]	Planungsstandangabe zur Sitzung am 26.11.2015	Detailangaben aktuell	Erwarteter Arbeitsablauf
1	48-4011	L	142	Neuss, RW von der K 7 - K 30 (Hoisten), 1. BA	1,368	Planfeststellung offengelegt	Zurzeit Aufbereitung der Deckblattunterlagen, sowohl technische als auch landschaftliche.	Beschluss Ende 2016 Bau in 2018 mit Restfinanzierung ggf. in 2019
2	43-4754	L	439	Radweg in Velbert (Kohlenstr.) (4. BA)	1,435	Vorentwurf in Arbeit	Vorentwurf bis März 2016 genehmigt. Einleitung der Planfeststellungsunterlagen bis Ende 2016.	Beschluss Frühjahr 2018 Bau ab 2019 Finanzierung 2019/20
3	49-4691	L	8	Kalkar, Radwegneubau zw. Hönnepel und Grieth 1. u. 2. BA (Vorfinanzierung 3. u. 4. BA)	0,868	Vorentwurf genehmigt	Die Erstellung soll im Zuge der Deichrückverlegung seitens des Deichverbandes erfolgen. Der Vorentwurf ist älteren Datums und wird bezüglich der Landschaftspflege geringfügig überarbeitet und mit der Höheren Landschaftsbehörde abgestimmt. Die Planfeststellung erfolgte im Zuge der Deichrückverlegung für den Deichverband. Die Vereinbarung zur Baudurchführung ist in Bearbeitung.	Bau ab 2016 Finanzierung 2016/17
4	43-4744	L	156	Radweg zw. Mettmann und Ratingen/Homberg (L422)	1,738	Vorentwurf in Arbeit.	Die Arbeitsergebnisse des begonnenen Vorentwurfes (in 2007 durch den Standort Essen an die RNL NR übergeben) waren veraltet und unvollständig. Sie konnten konkret nicht mehr verwendet werden. Aktuell liegt nun die Variantenuntersuchung aus einem neuen Konzeptentwurf seit 11.2015 vor. Die Umweltverträglichkeit der Varianten wird zurzeit geprüft. Wenn die Ergebnisse vorliegen werden die Varianten in einem TÖB-Termin (ca. Februar 2016) vorgestellt mit dem Ziel eine Vorzugsvariante zu bestimmen. Nach Genehmigung des Konzeptentwurfes kann der Vorentwurf beauftragt werden.	Bearbeitung aktueller Vorentwurf: Ab Frühjahr 2016 Genehmigung des Vorentwurfes: Frühjahr 2017 Planfeststellungsbeschluss bis ca. Herbst 2019 Bau und Finanzierung ab 2020
5	43-4743	L	156	Radweg zw. Ratingen/Homberg und Hofermühle	0,818	Vorplanung hat begonnen/ Planungsauftrag wurde erteilt	Vermessung ist in 2015 beauftragt worden. Sobald die Vermessung vorliegt kann der Konzeptentwurf beauftragt werden.	Bearbeitung Vorentwurf: Ab Herbst 2016 Genehmigung des Vorentwurfes: Herbst 2017 Planfeststellungsbeschluss bis ca. Herbst 2019 Bau und Finanzierung ab Ende 2020



CDU-FRAKTION DES REGIONALRATES DÜSSELDORF

CDU-FRAKTION im REGIONALRAT DÜSSELDORF – Lindenstraße 2 – 41515 Grevenbroich

Bezirksregierung Düsseldorf
Frau
Regierungspräsidentin Anne Lütke
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf

Der Geschäftsführer
Dirk Brügge
Lindenstr. 2
D-41515 Grevenbroich
Tel. 02181/601- 1020
Telefax 02181/601 - 2401

Grevenbroich, den 23.11.2015


TOP 3 der Sitzung des Verkehrsausschusses am 25.11.15

Landesstraßenbauprogramme 2016 - Prioritätenreihungen der Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Um- und Ausbaumaßnahmen an Landesstraßen bis 3,0 Mio. EUR Gesamtkosten (UA IIa) und der Maßnahmen des Landesstraßenbauprogramms 2016 für die Radwegebaumaßnahmen an bestehenden Landesstraßen (UA IIr)

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin,

die CDU-Fraktion im Regionalrat Düsseldorf bittet in der Sitzung des Verkehrsausschusses am 26.11.2015 im Rahmen des Berichtes zum Landesstraßenprogramm (Top 3) für jede Maßnahme ergänzend um die Darstellung des Planungsstandes zu Beginn des Jahres 2015, den geplanten Planungsstand zum Ende des Jahres 2016 und zu welchem Zeitpunkt die Planerstellung beendet und das Planfeststellungsverfahren begonnen werden soll. Für Vorhaben, die sich in der Planfeststellung befinden wird um entsprechende Auskunft zum Verfahrensstand gebeten und zu welchem Zeitpunkt der Planfeststellungsbeschluss geplant ist.

Mit freundlichen Grüßen


Dirk Brügge
Geschäftsführer
der CDU-Fraktion