Anlage 3 - neu 2018

Stand: 17.09.2018

HWS-Pflichtiger Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Soll-Ist-Vergleich
linksrheinisch	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	
DV Dormagen-Zons Große Lösung Abschnitte 1-8													Unterlagen 3. Quartal fertig gestellt. Bislang nicht eingereicht. Erbentag am 11.06.2018 beschlossen diese weiterhin nicht einzureichen
DV Dormagen-Zons Flügeldeich / Leitdeich Dormagen-Zons													keine Änderung zum Vorjahr
DV Uedesheim Deichsanierung "Am Reckberg" *)													Erörterungstermin am 02.02.2018 durchgeführt; derzeit Beschlussfassung - Einarbeitung der Unterlagen zu Kampfmitteln
Stadt Neuss Hafenmauer													keine Änderung zum Vorjahr
Stadt Krefeld Hochwasserschutz Uerdingen II													keine Änderung zum Vorjahr
Stadt Duisburg Deichsanierung Homberg													Vorplanung abgeschlossen; derzeit Genehmigungsplanung; mit Schreiben vom 15.05.2018 um 12 Moante verschoben
DV Friemersheim Deichsanierung Krefeld-Uerdingen (Bayer-Deich)													
DV Friemersheim Deichsanierung Baerl bis Gerdtweg													
DV Duisburg-Xanten RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg													Vorlage der verfahrensfähigen Antragsunterlagen vsl. erst mit Verschiebung im Januar 2019 möglich
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Wallach													Planfeststellung erfolgt am 02.08.2017
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Birten													Planung verzögert sich laut Sachstandsbericht um 6 Monate; Umfangreiche Abstimmungen mit Bergbau und Behörden; 100% Finanzierung durch Bergbau
DV Duisburg-Xanten Oberstromige Anbindung Xantener Altrhein													Entwurfsplanung kann nach Fertigstellung des Gutachtens der BAW zur Einlaufschwelle abgerufen werden. Abgestimmt mit Planer
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Baerl-Orsoy													Sanierungserfordernis in 2016 festgestellt und 2017 in Fahrplan aufgenommen.
DV Xanten-Kleve Kläranlage Lüttigen bis Wardt (Gut Grind)													Vollständige Synopse liegt erst seit 14.06.2018 vor; EöT am 11.07.2018 durchgeführt; Aktuell Beschlussfassung
DV Xanten-Kleve Mauer Grieth - Hof Knollenkamp													Planfeststellung erfolgt am 31.03.2015
DV Xanten-Kleve Hof Knollenkamp - Brücke Emmerich													Der Scoopingtermin ist für den 01.10.2018 festgelegt.
DV Xanten-Kleve Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei Griethhausen													Planfeststellung erfolgt am 28.07.2016
DV Xanten-Kleve Griethhausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen													

HWS-Pflichtiger Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Soll-Ist-Vergleich
rechtsrheinisch	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	
Stadt Monheim Monheim Rheinuferstraße *)													Planfeststellung erfolgt am 31.03.2017
BRW Rückstaudeich Itter													Kombination Rückstaudeiche und WRRL-Fischtreppe; Aufteilung in zwei Projektteile; Rückstaudeiche laut Sachstandsbericht fristgerecht für 4.Q 2018 vorgesehen;
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal													Planfeststellung erfolgt am 29.05.2017
Stadt Düsseldorf Sanierung Himmelgeister Rheinbogen *)													Unterlagen nachgefordert (Kampfmittel und Wirtschschaftlichkeitsbetrachtung);
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich													Planfeststellung erfolgt am 18.11.2015
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich													Planfeststellung erfolgt am 30.10.2014
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich *)													Verschiebug laut Sachstandsbericht 2018 um 6 Monate nach vorne.
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Lohhausen													Verschiebug laut Sachstandsbericht 2018 um 6 Monate. Vorprüfung bereits durch Vorhabenträger berücksichtigt.
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/ An St Swidbert)													Verschiebung um sechs Monate lauf Sachtstandsbericht 2018
Stadt Duisburg Marientorschleuse (redundanter Verschluss)													Planfeststellung erfolgt am 10.03.2015
Stadt Duisburg Sperrwerk Marientor													Vereinfachtes Verfahren wahrscheinlich; Verschiebung aufgrund von Personalkapazitäten; Mit Schreiben vom 15.05.2018 nochmals um 15 Monate verschoben
Stadt Duisburg Neuenkamp													Verschiebung auf Wunsch der Stadt Duisburg (Personalkapazitäten); Mit Schreiben vom 15.05.2018nochmals um 3 Monate verschoben
Stadt Duisburg Laar/Beeckerwerth													Verschiebung auf Wunsch der Stadt Duisburg (Personalkapazitäten); Mit Schreiben vom 15.05.2018 um 12 Monate verschoben
Stadt Duisburg Rückstaudeiche Anger													Verschiebung auf Wunsch der Stadt Duisburg (Personalkapazitäten); Mit Schreiben vom 15.05.2018 um 9 Monate verschoben
duisport Duisburger Häfen AG Parallelhafen III - 3. BA													Plangenehmigung 1. PA (04.12.2014) Plangenehmigung 2. PA (02.10.2017) Planfeststellungsverfahren 3. PA in Vorbereitung vsl. in 2019
Emschergenossenschaft Beeckerwerther Hs. Knipp-Str.-Rhöndorfer Str.													
Emschergenossenschaft Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beeckerwerth													
DV Mehrum Deichsanierung Götterswickerhamm (Mehrum 3)													z.Zt. Planfeststellungsverfahren; Umplanung aufgrund der vielen Einwände im Verfahren; dadurch ehrhebliche Verfahrensverzögerung; 2018 kein Sachstandsbericht vorgelegt
DV Bislich Landesgrenze Bislich 5. PA													
DV Bislich Landesgrenze Bislich 4. PA													
DV Bislich Landesgrenze Poldererweiterung Reckerfeld / (RHR Lohrwardt)													
DV Bislich Landesgrenze Haffen-Mehr 5. u. 7. PA													
DV Bislich Landesgrenze Rees, 8. PA													
DV Bislich Landesgrenze Rees, 3. PA													zum 01.10.2017 eingereicht; Langer Planungsabschnitt; Zeitintensive Vorprüfung bei BR D; Abschnittslänge; Ergänzung der Antragsunterlagen durch DV im Juni 2018;
DV Bislich Landesgrenze Rees, 2. PA													Planfeststellung erfolgt am 16.05.2017
DV Bislich Landesgrenze Rees, 4. PA													Planfeststellung erfolgt am 17.11.2014

*) Verfahrensdurchführung nur bei entsprechender Kapazität bei der BR Düsseldorf (d. h. evtl. auch erst zu einem späteren Zeitpunkt)

Planfeststellung erfolgt (Datum)

Planfeststellung in Arbeit

Planfeststellungszeitraum unter Berücksichtigung der Rückmeldungen/Abstimmungen aus 2018

Planfeststellungszeitraum Fahrplansitzung 19.10.2017

Vorprüfung der Unterlagen