

Fahrplan Deichsanierung - Tischvorlage Hochwasserschutzkonferenz 2024

HWS-Pflichtiger Maßnahme	Umsetzbarkeit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
linksrheinisch		0	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
DV Dormagen/Zons Große Lösung Abschnitte 1-8																										
DV Dormagen/Zons Flügeldelch / Leitdelch Dormagen-Zons																										
DV Uedesheim Deichsanierung "Am Reckberg"																										
Stadt Neuss Hafenanlage																										
Stadt Krefeld Hochwasserschutz Uerdingen II																										
Stadt Duisburg Deichsanierung Homberg																										
DV Friemersheim Deichsanierung Krefeld-Uerdingen (Bayer-Deich)																										
DV Friemersheim Deichsanierung Baerl bis Gerdtweg																										
DV Duisburg-Xanten Polder Orsoy Land (ehem. RHR im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg)																										
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Wallach																										
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Birten																										
DV Duisburg-Xanten Oberstromige Anbindung Xantener Altrhein																										
DV Duisburg-Xanten Deichsanierung Baerl-Orsoy																										
DV Xanten-Kleve Kläranlage Lüdingen bis Wardt (Gut Grind)																										
DV Xanten-Kleve Mauer Grieth - Hof Knollenkamp																										
DV Xanten-Kleve Hof Knollenkamp - Brücke Emmerich																										
DV Xanten-Kleve Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein-Schöpfwerk bei Griethhausen																										
DV Xanten-Kleve / DV Kleve Landesgrenze Griethhausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen																										
rechtsrheinisch		0	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Stadt Monheim Monheim Rheinfurstraße																										
Stadt Monheim Baumberger Deich mit Marina Greisbachsee																										
BRW Rückstaudeich Itter																										
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Benrath, Im Diepenthal																										
Stadt Düsseldorf Sanierung Himmelgeister Rheinbogen																										
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Bereich																										
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Bereich																										
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Bereich																										
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Lohausen																										
Stadt Düsseldorf Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/ An St Switzbert)																										
Stadt Duisburg Manentorschleuse (Notverschluss)																										
Stadt Duisburg Sperwerk Marientor																										
Stadt Duisburg Neuenkamp																										
Stadt Duisburg Laar/Beckerwerth																										
Stadt Duisburg Rückstaudeiche Anger																										
duisport Duisburger Häfen AG Parallelhafen III - 3. BA																										
Emischergensensenschaft Rheindich Beckerwerth, Auflastfilter und Deichverteidigungswege																										
DV Mehrum Deichsanierung Götterswickerhamm (Mehr 3)																										
DV Bislich Landesgrenze Bislich 5. PA																										
DV Bislich Landesgrenze Bislich 4. PA																										
DV Bislich Landesgrenze Poldererweiterung Reckerfeld / (RHR Lohnwardt)																										
DV Bislich Landesgrenze Haffen-Mehr 5. u. 7. PA																										
DV Bislich Landesgrenze Rees, 8. PA																										
DV Bislich Landesgrenze Rees, 3. PA																										
DV Bislich Landesgrenze Rees, 2. PA																										
DV Bislich Landesgrenze Rees, 4. PA																										

- Die bisher vereinbarten Planfeststellungszeiträume sind in der Tabelle als grüne Balken abgebildet.
- Die Anpassungen unter Berücksichtigung der Rückmeldungen und der Ergebnisse der Zulassungsverfahren aus 2023 sind als rote Balken dargestellt.
- Dem roten Balken ist zusätzlich ein hellblauer Balken für die erforderliche Vorprüfung der Antragsunterlagen bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorangestellt.
- Der Zeitraum, der für die Erstellung der Ausführungsplanung und Vergabe der Baumaßnahme durch den Vorhabenträger geplant ist, ist als gelber Balken dargestellt.
- Der geplante Umsetzungszeitraum durch den Vorhabenträger ist in dunkelblau dargestellt.
- Des Weiteren sind bereits planfestgestellte Maßnahmen sowie Maßnahmen im Planfeststellungsverfahren in der Spalte HWS-Pflichtiger / Maßnahme am linken Rand der Tabelle hellgrün markiert.

Vorprüfung der Unterlagen

Planfeststellungszeitraum Fahrplanzugriff 29.09.2022

Planfeststellungszeitraum unter Berücksichtigung der Rückmeldungen aus 2023 sowie der Priorisierung der Verfahren

Ausführungsplanung / Vergabe der Baumaßnahme

Umsetzung der Baumaßnahme

Planfeststellung erfolgt (Datum)

Planfeststellung in Arbeit

Maßnahme mit nicht belastbarer Zeitschiene (s. Tabelle Umsetzbarkeit: Kategorie Rot)

verwendete Kürzel:

BR D: Bezirksregierung Düsseldorf
DV: Deichverband

FDS: Fahrplan
Deichsanierung

PA: Planungsabschnitt
PFB: Planfeststellungsbeschluss

PFV: Planfeststellungsverfahren
PG: Plangenehmigung / Plangenehmigungsverfahren