

Fahrplan Deichsanierungen (Entwurf)

HW-Pflichtiger	Maßnahme	Rhein-Km	Länge	1. Entwurf	Rückmeldung HWS-Pfl.	vorgesehener Zeitplan	Bemerkungen
DV Dormagen Zons	Große Lösung Abschnitte 1-6	711,2 - 726,3 li.U.	10,20	VP 31.12.2015 PF 30.06.2017	Unterlagen 09.2016 PF 09.2017	VP 03/2016 PF 09/2017	PF 1 Jahr wie alle 18 Mon.
DV Dormagen Zons	Flügeldeich Dormagen Zons	718,7 - 720,4 li.U.	1,90	soll durch Große Lösung entfallen, ansonsten VP 30.06.2021 PF 31.12.2022	Einbeziehung in Große Lösung	VP 06/2021 PF 12/2022	
DV Uedesheim	Deichsanierung „Am Reckberg“	732,6 - 732,9 li.U.	0,30	VP 30.06.2014 PF 31.12.2015	ok	VP 06/2014 PF 12/2015	
Stadt Neuss	Hafenmauer	736,5 - 736,8 li.U.	0,30	VP 30.09.2016 PF 31.03.2018	ok	VP 09/2017 PF 03/2019	
Stadt Krefeld	Hochwasserschutz Uerdingen II	764,9 - 765,5	0,60	VP 31.12.2014 PF 30.06.2016	keine Rückäußerung	VP 12/2014 PF 06/2016	
Stadt Duisburg	Deichsanierung Homberg	779,0-784,3 li.U.	4,00	VP 30.09.2018 PF 31.03.2020	Unterlagen 09.2016 PF 03.2018	VP 09/2016 PF 03/2018	
DV Orsoy	Rückhalteraum im Orsoyer Rheinbogen inkl. Schleuse Ossenberg	794,5 - 805,5 li.U.		VP 31.12.2015 PF 30.06.2017	AKHuG: ok	VP 12/2015 PF 06/2017	
DV Poll	Deichsanierung Wallach	806,0 - 810,4 li.U.	4,40	VP 30.09.2017 PF 31.03.2019	Bergbau; Unterlagen seit 06.2014; PF 12.2015	VP 06/2014 PF 12/2015	
DV Poll	Deichsanierung Birten	821,0 - 822,5 li.U.	2,00	VP 30.03.2021 PF 30.09.2022	Bergbau Unterlagen 06.2017 PF 10.2018	VP 06/2017 PF 12/2018	PF 16 Mon. wie alle 18 Mon.
DV Poll	oberstromige Anbindung Xantener Altrhein	820,0 - 823,0 li.U.		VP 30.09.2018 PF 31.03.2020	Unterlagen 12.2015 PF 06.2017	VP 12/2015 PF 06/2017	
DV Xanten – Kleve	Kläranlage Lüttingen bis Wardt (Gut Gründ)	823,75 - 827,5 li.U.	3,80	VP 30.06.2015 PF 31.12.2016	Unterlagen erst 12.2015 PF 06.2017	VP 09/2016 PF 03/2018	
DV Xanten - Kleve	Mauer Grieth - Hof Knollenkamp	845,1 - 846,7 li.U.	1,50	im Verfahren PF 31.03.2015	früher, da Erörterung schon stattgefunden hat	PF 03/2015	
DV Xanten – Kleve	Hof Knollenkamp – Brücke Emmerich	846,7 - 853,1 li.U.	5,60	VP 30.06.2021 PF 31.12.2022	Unterlagen 06.2020 PF 12.2021	VP 06/2020 PF 12/2021	
DV Xanten - Kleve	Rheinbrücke Emmerich bis Altrhein- Schöpfwerk bei Griethausen	853,3 - 856,8 li.U.	4,60	im Verfahren PF 30.09.2015	Antragsunterlagen liegen BR vor	PF 09/2015	Zusammenlegung mit "Altrhein- Schöpfwerk bis Anschluss Ortslage Griethausen"
DV Xanten - Kleve	Griethausen bis Schleuse Brienen, Schleuse Brienen	857,6 - 859,0 li.U.	1,80	VP 30.09.2020 PF 31.03.2022	Zusammenfassen; Unterlagen 12.2017 PF 06.2019	VP 12/2018 PF 06/2020	Zusammenlegung mit "Schleuse Brienen"
Stadt Monheim	Monheim Rheinuferstraße	707,0 - 708,1 re.U.	0,85	VP 31.12.2016 PF 30.06.2018	keine Rückäußerung	VP 09/2017 PF 03/2019	
BRW	Rückstaudeich Itter	721,1 re.U.	0,30	VP 30.09.2017 PF 31.03.2019	Scopingt. Stattgefunden; Unterlagen 12.2015 PF 06.2017	VP 12/2015 PF 06/2017	

Tabelle 1

Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Benrath, im Diepenthal	721,4 – 721,9 re.U.	0,60	vorgelegte Unterlagen werden z.Zt. auf Verfahrnsfähigkeit geprüft PF 30.09.2017				VP 03/2015 PF 09/2016 VP 06/2015 PF 12/2016
Stadt Düsseldorf	Sanierung Himmelgeist Rheinbogen	724,0 – 728,9 re.U.	2,37	VP 31.12.2017 PF 30.06.2019	Unterlagen 06.2015 PF 12.2016			VP 06/2015 PF 12/2016
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 1. Abschnitt	728,9 - 729,3 re.U.	0,68	im Verfahren PF 31.12.2014	ok			PF 12/2014
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 2. Abschnitt	729,3 - 730,1 li.U.	0,86	im Verfahren PF 30.06.2014	PF 09.2014			PF 10/2014
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Ortslage Himmelgeist, 3. Abschnitt	730,1 – 730,7 re.U.	0,82	VP 30.09.2014 PF 31.03.2016	Unterlagen 12.2014 PF 06.2016			VP 12/2014 PF 06/2016
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Lohausen	749,3 – 754,5 re.U.	5,00	VP 31.12.2018 PF 30.06.2020	Unterlagen 12.2017 PF 06.2019			VP 09/2018 PF 03/2020
Stadt Düsseldorf	Deichsanierung Kaiserswerth (Burgallee/An St Swibert)	755,2 – 755,6 re.U.	0,60	VP 31.12.2020 PF 30.06.2022	Unterlagen 12.2017 PF 06.2019			VP 12/2018 PF 06/2020
Stadt Duisburg	Marientorschleuse (redundanter Verschluss)	776,7 re.U.		im Verfahren PF 31.12.2014	ok			PF 12/2014
Stadt Duisburg	Sperwerk Marientor				Unterlagen 07.2016 PF 07.2017			VP 06/2016 PF 12/2017
duisport Duisburger Hafen AG	öffentl. HWS Parallelhafen PA 1 - 3 (3 Einzelverfahren notwendig!)	777 re.U.	2,10	VP 30.09.2015 PF 31.03.2017	ok			VP 09/2015 PF 03/2017
Stadt Duisburg	Neuenkamp	777,0-779,8 re.U.	3,90	VP 30.06.2020 PF 31.12.2021	Unterlagen 06.2018 PF 12.2019			VP 09/2018 PF 03/2020
Stadt Duisburg	Laar/Beeckenwerth	781,0-783,5 re.U.	2,50	VP 30.09.2019 PF 31.03.2021	ok			VP 09/2019 PF 03/2021
Emschergenossenschaft	Beeckenwerth Hs. Knipp-Str. – Rhöndorfer Str.	783,3 – 783,8	0,50	VP 30.06.2021 PF 31.12.2022	ok; zusätzlich KA Alte Emscher aufnehmen, da schon untersucht			VP 06/2021 PF 12/2022
Emschergenossenschaft	Kläranlage Alte Emscher/Alsum u. Beeckenwerth	788,0 - 788,7 re.U.	0,70	untersuchungsbedürftig	schon untersucht PF 12/2022			VP 06/2021 PF 12/2022
DV Mehrum	Deichsanierung Götterswickerhamm (Mehrums 3)	799,2 - 801,0 re.U.	2,20	vorgelegte Unterlagen werden z.Zt. auf Verfahrnsfähigkeit geprüft PF 30.06.2016	ok			
DV Bislich-Landesgrenze	Bislich 4. PA	826,8 - 827,9 re.U.	1,10	VP 31.12.2017 PF 30.06.2019	Unterlagen 06.2018 PF 12.2019			VP 12/2014 PF 06/2016 VP 06/2018 PF 12/2019
DV Bislich-Landesgrenze	Bislich, 5. PA	819,3 – 820,3 re.U.	1,20	VP 30.06.2020 PF 31.12.2021	Unterlagen 12.2019 PF 12.2020			VP 12/2019 PF 06/2021
DV Bislich-Landesgrenze	Poldererweiterung Reckerfeld	830,0 re.U.	2,00	VP 30.09.2016 PF 31.03.2018	Unterlagen 12.2016 PF 06.2018			VP 09/2017 PF 03/2019
DV Bislich-Landesgrenze	Haffen-Mehr 5. U. 7. PA	834,8 – 836,0 re.U.	2,80	VP 31.12.2015 PF 30.06.2017	Unterlagen 06.2017 PF 12.2018			VP 09/2017 PF 03/2019

Tabelle 1

DV Bislich-Landesgrenze	Rees, 8. PA	837,0 – 837,2 re.U.	0,60	VP 30.06.2020 PF 31.12.2021	Unterlagen 12.2020 PF 12.2021	VP 12/2020 PF 06/2022	PF 1 Jahr wie alle 18 Mon.
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 3. PA	837,9 - 844,8 re.U.	5,70	VP 31.12.2016 PF 30.06.2018	Unterlagen 06.2016 PF 12.2017	VP 09/2016 PF 03/2018	Zusammenlegung Rees 3. PA, 1 Abschnitt und 2. Abschnitt
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 4. PA	844,8 - 846,8 re.U.	3,84	im Verfahren 31.12.2014	ok	PF 12/2014	
DV Bislich-Landesgrenze	Rees 2. PA	848,0 - 850,6 re.U.	2,50	VP 31.03.2015 PF 30.09.2016	Unterlagen 06.2015 PF 12.2016	VP 06/2015 PF 12/2016	

Abkürzungen:

VP ≙ Vorlage Planunterlagen

PF ≙ Planfeststellungsbeschluss